



COMUNE DI MARSICOVETERE

(PROVINCIA DI POTENZA)

Largo Municipio, N.3 - 85050 Marsicovetere
Posta Elettronica Certificata (PEC): comune.marsicovetere@cert.ruparbasilicata.it

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen. 341 del 02/05/2024

Reg. N. Servizio 99 del 30/04/2024

OGGETTO

“LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' URBANA VILLA D'AGRI”. - Importo contrattuale € 73.109,00. LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE. Approvazione certificato di regolare esecuzione

CIG: 9505859301

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" emanato con D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni nelle parti non abrogate dal D. Lgs. 50/2016;

VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni" per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

PREMESSO CHE:

- con Decreto Sindacale n. 10 del 01/08/2023 il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'Area Tecnica e Area Tecnica LL.PP.;

- con delibera di Giunta Comunale n. 130 del 27/10/2022 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' URBANA VILLA D'AGRI dell'importo complessivo di € 103.548,00;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 1101 del 15/12/2022 è stato definitivamente aggiudicato al concorrente BULFARO S.p.A con sede Senise (PZ), per l'importo di € 73.109,00 oltre IVA corrispondente ad un ribasso percentuale del 10.053% l'appalto dei LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' URBANA VILLA D'AGRI;
- con determinazione n. 178 del 09/03/2023 si è provveduto a conferire efficacia al provvedimento di aggiudicazione definitiva e ad approvare il quadro economico rimodulato a seguito delle procedure di gara così articolato:

Voci	Importi €
A - LAVORI	
1) Lavori da appaltare a misura	€ 80.351,70
2) Lavori da appaltare a corpo	€ 0,00
3) Lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 80.351,70
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso inclusi nei prezzi	€ 835,06
5) Costo della manodopera compreso nei prezzi	€ 0,00
<i>Totale lavori da appaltare (1+2+3+4+5)</i>	<i>€ 81.186,76</i>
<i>A detrarre ribasso d'asta del 10,053%</i>	<i>€ 8.077,76</i>
<i>Importo al netto del ribasso</i>	<i>€ 73.109,00</i>
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia - segnaletica stradale orizzontale e verticale	€ 7.500,00
2) Imprevisti iva compresa	€ 2.841,54
3) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 d. lgs. 50/2020	€ 1.623,74
4) I.V.A. sui lavori	€ 7.310,90
5) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 1.650,00
6) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 627,29
<i>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 6)</i>	<i>€ 21.553,46</i>
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 103.548,00
ECONOMIE DI GARA	€ 8.885,53
COSTO EFFETTIVO DEL PROGETTO (A + B)	€ 94.662,47
% RIBASSO SUI LAVORI	10,053%

- è stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 642 del 10.05.2022 registrato a Potenza il 10/05/2022 Serie: 1T Numero: 1923;
- i lavori sono stati consegnati in data 10/05/2023;
- durante i lavori sono state effettuate alcune piccole modifiche sulle lavorazioni e sugli oneri di sicurezza, pertanto l'importo risulta inferiore a quello contrattuale secondo il quadro economico di seguito riportato:

Voci	Importi €
A - LAVORI	
1) Lavori da appaltare a misura	€ 78.823,03

2) Lavori da appaltare a corpo	€ 0,00
3) Lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 78.823,03
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso inclusi nei prezzi	€ 369,10
5) Costo della manodopera compreso nei prezzi	€ 0,00
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4+5)	€ 79.192,13
A detrarre ribasso d'asta del 10,053%	€ 7.924,08
Importo al netto del ribasso	€ 71.268,05
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia - segnaletica stradale orizzontale e verticale	€ 7.500,00
2) Imprevisti iva compresa	€ 2.841,54
3) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 d. lgs. 50/2020	€ 1.143,11
4) I.V.A. sui lavori	€ 7.126,81
5) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 1.650,00
6) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 30,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 20.291,46
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	€ 103.548,00
ECONOMIE DI GARA	€ 11.988,49
COSTO EFFETTIVO DEL PROGETTO (A + B)	€ 91.559,51
% RIBASSO SUI LAVORI	10,053%

- con determinazione n. 340 del 03/05/2023 sono stati affidati i "Lavori di messa in sicurezza strada accesso cimitero Villa D'Agri" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 2000 dell'importo di € 3.850,00 IVA compresa al 10% in favore della ditta BULFARO S.P.A. con sede in Senise (PZ);
- con determinazione n. 807 del 18/09/2023 è stato approvato il I SAL dei "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' URBANA VILLA D'AGRI a tutto il 20/07/2023 dell'importo di € 62.836,05 redatto dal direttore dei lavori geom. Salvatore D'Ambrosio, nonché del certificato di pagamento n. 1 di € 62.521,87 escluso I.V.A., emesso in data 30/08/2023, dal responsabile del procedimento Ing. Giovanni Dammiano per un importo complessivo di € 68.774,06;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

PRESA VISIONE dello STATO FINALE dei lavori del 23/01/2024 dell'importo di € 8.746,18 redatto dal direttore dei lavori Geom. Salvatore D'Ambrosio, nonché del certificato di pagamento n. 2 ed ultimo, emesso in data 30/01/2024 dal responsabile del procedimento Ing. Giovanni Dammiano;

DATO ATTO CHE il certificato di pagamento n. 2 ed ultimo ammonta ad € 8.746,18 oltre I.V.A. al 10% per € 874,62 e quindi per un importo complessivo di € 9.620,80;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori redatto il 07/08/2023 dal direttore dei lavori;

VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 26/03/2024, dal direttore dei lavori Geom. Salvatore D'Ambrosio allegato agli atti finali di contabilità, dal quale si rileva un credito dell'impresa di € 8.746,18 oltre iva al 10%, quale saldo per i lavori a misura;

VISTO l'adeguamento prezzi, come stabilito da D.L. n.50/2022 art.26, "Decreto aiuti" modificato dalla legge di bilancio 2023, con adozione dei prezzi aggiornati dedotti da Prezziario Regionale infrannuale 2022, per un importo totale di spesa pari a € 19.029,00 oltre IVA come da certificati di pagamento n. 1 BIS e n. 2 BIS ed Ultimo redatti in data 30/01/2024;

VISTA la determinazione n. 289 del 17/04/2024 con cui sono stati affidati i "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA DI VILLA D'AGRI – SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN VIA MAZZINI E VIA SAN PIO DA PIETRELCINA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 2000. Art. 17, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 - CIG: B12D132820" dell'importo di € 6.799,41 oltre oneri iva in ragione del 10% pari a € 679,94 per un totale complessivo di € 7.479,35 in favore dell'impresa Artè Insegne Luminose S.r.l.s. con sede in Marsicovetere (PZ);

VISTO il quadro economico rimodulato di fine intervento che risulta così articolato:

Voci	Importi €
A - LAVORI	
1) Lavori da appaltare a misura	€ 78.823,03
2) Lavori da appaltare a corpo	€ 0,00
3) Lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 78.823,03
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso inclusi nei prezzi	€ 369,10
5) Costo della manodopera compreso nei prezzi	€ 0,00
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4+5)	€ 79.192,13
A detrarre ribasso d'asta del 10,053%	€ 7.924,08
Importo al netto del ribasso	€ 71.268,05
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia - segnaletica stradale orizzontale e verticale	€ 6.799,41
2) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 d. lgs. 50/2020	€ 1.143,11
3) I.V.A. sui lavori	€ 7.126,81
4) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 679,94
5) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 30,00
6) Lavori in economia compresi di IVA al 10%	€ 3.850,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 6)	€ 19.629,27
1) COSTO EFFETTIVO DEL PROGETTO (A + B)	€ 90.897,32
Economie di fine intervento	€ 12.650,68
Spese per compensazione prezzi ai sensi dell'art. 26 cc. 1 e 2 del D. Lg 50/2022 IVA inclusa	€ 20.931,90

Richiesta di accesso al fondo nazionale per compensazione prezzi IVA inclusa	€ 12.787,26
2) Spese compensazione dei prezzi finanziato con fondi POV	€ 8.144,64
3) Economie fine intervento al netto delle spese per compensazione dei prezzi fondi POV	€ 4.506,04
COSTO TOTALE INTERVENTO (1+2+3)	€ 103.548,00

VISTA: la fattura n.20/11 emessa dalla ditta BULFARO S.P.A. in data 29/01/2024 acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 1848 del 29/01/2024 di € 9.620,80 iva inclusa in ragione del 10%, afferente il certificato di pagamento n.2 ed ultimo redatto in data 30/01/2024;

ACQUISITO il D.U.R.C. dell'impresa BULFARO S.P.A., acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 5409 del 21/03/2024, dal quale si evince la sua regolare posizione nei confronti degli Enti assicurativi, previdenziali;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010 n. 187 convertito con legge del 17.12.2010 n. 217;

VISTO la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 di riordino circa quanto affermato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in atti precedenti;

VISTO le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall' art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all' erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

VISTO il D.M. 23.1.2015 (G.U. 3.2.2015) di attuazione con il quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire del 1° gennaio 2015, e che quindi la fattura oggetto del presente atto è soggetta alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

RITENUTO inoltre di autorizzare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., lo svincolo della cauzione definitiva di € 3.675,00 prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato D.lgs. n. 50/2016, giusta polizza fidejussoria n. 409673377 in data 19/04/2023 rilasciata dall'agenzia AXA Assicurazioni S.p.A., Agenzia 007600 Matera ;

VISTO l'art. 102 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che prevede la sostituzione del collaudo con il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore lavori per lavori di importo fino a 1.000.000,00 euro e la facoltà da parte dell'Amministrazione di provvedere a tale sostituzione per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo 50/2016;

VISTO l'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni che prescrive la cessazione dell'effetto della cauzione definitiva alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio

RITENUTO opportuno procedere, contestualmente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione allo svincolo della cauzione definitiva, presentata dall'impresa a garanzia dell'esatto e corretto adempimento

dei lavori ed allo svincolo di ogni altro tipo di cauzione o polizza fidejussoria stipulata a copertura di eventuali pagamenti di trattenute o anticipazioni;

VISTA l'attestazione di congruità con esito positivo e l'atto per la rata di saldo a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103 comma 6 del citato D.lgs. n. 50/2016, giusta polizza fidejussoria n. 411111642 rilasciato in data 25/01/2024 dall'agenzia AXA ASSICURAZIONI SpA. Di Matera pari all'importo di € 9.183,49;acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 7784 del 30/04/2024

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/00, e successive modifiche e integrazioni che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/00 che disciplina le procedure di liquidazione della spesa;

PROPONE

DI RENDERE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE gli atti finali di contabilità e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' URBANA VILLA D'AGRI" redatti dal direttore dei lavori Geom. Salvatore D'Ambrosio;

DI DARE ATTO che in base al certificato di regolare esecuzione dei lavori risulta un credito residuo di € 8.746,18 oltre oneri iva in ragione del 10% all'impresa BULFARO S.P.A. con sede in Senise (PZ);

DI LIQUIDARE in conseguenza di ciò all'impresa BULFARO S.P.A. aggiudicataria a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti la somma complessiva di € **9.620,80** IVA compresa quale saldo dei lavori a misura giusta fattura n.20/11 del 29/01/2024;

DI SVINCOLARE, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 c.c., la cauzione definitiva di € 3.675,00 prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ex art. 103, I° comma del citato Dlgs. n.50/2016, giusta polizza fidejussoria n. 409673377 in data 19/04/2023 rilasciata dall'agenzia AXA Assicurazioni S.p.A., Agenzia 007600 Matera;

DI DARE ATTO che il quadro economico riepilogativo di fine intervento risulta così articolato:

Voci	Importi €
A - LAVORI	
1) Lavori da appaltare a misura	€ 78.823,03
2) Lavori da appaltare a corpo	€ 0,00
3) Lavori in economia	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 78.823,03
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso inclusi nei prezzi	€ 369,10
5) Costo della manodopera compreso nei prezzi	€ 0,00
<i>Totale lavori da appaltare (1+2+3+4+5)</i>	<i>€ 79.192,13</i>
<i>A detrarre ribasso d'asta del 10,053%</i>	<i>€ 7.924,08</i>
<i>Importo al netto del ribasso</i>	<i>€ 71.268,05</i>
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	

1) Lavori in economia - segnaletica stradale orizzontale e verticale	€ 6.799,41
2) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 d. lgs. 50/2020	€ 1.143,11
3) I.V.A. sui lavori	€ 7.126,81
4) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 679,94
5) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 30,00
6) Lavori in economia compresi di IVA al 10%	€ 3.850,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 6)	€ 19.629,27
1) COSTO EFFETTIVO DEL PROGETTO (A + B)	€ 90.897,32
Economie di fine intervento	€ 12.650,68
Spese per compensazione prezzi ai sensi dell'art. 26 cc. 1 e 2 del D. Lg 50/2022 IVA inclusa	€ 20.931,90
Richiesta di accesso al fondo nazionale per compensazione prezzi IVA inclusa	€ 12.787,26
2) Spese compensazione dei prezzi finanziato con fondi POV	€ 8.144,64
3) Economie fine intervento al netto delle spese per compensazione dei prezzi fondi POV	€ 4.506,04
COSTO TOTALE INTERVENTO (1+2+3)	€ 103.548,00

DI INCARICARE l'ufficio di ragioneria, trattandosi di liquidazione d'importo superiore a 5.000,00 euro di verificare, prima dell'emissione del mandato, eventuali inadempienze verso l'agente della riscossione, nel pagamento di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo del debito pari ad almeno tale importo, secondo le modalità di cui al Decreto del Ministero delle Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento in oggetto trova copertura sull'intervento 2911.69 del bilancio 2024;

DI RICHIEDERE alla Regione Basilicata l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di fine intervento pari ad € 4.506,04 per opere complementari ai lavori principali;

DI DARE ATTO altresì che tutta la documentazione citata nella premessa del presente atto è depositata presso l'ufficio del responsabile del Servizio LL.PP. che avrà cura di conservarla nelle forme stabilite dalla legge;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni DAMMIANO

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 191 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

Concede il parere tecnico preventivo **Favorevole** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Marsicovetere, lì, 30/04/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Ing. Giovanni DAMMIANO

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
2.02.01.09.012	8.1	2911.69	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' URBANA VILLA D'AGRI - Programma Operativo Val d'Agri-Melandro-Sauro-Camastra INTERVENTO P.F3.01.05. Determinazione a contrattare ex articolo 192	34.743,94	2024	517

Liquidazioni

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
2.02.01.09.012	8.1	2911.69	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' URBANA VILLA D'AGRI - Programma Operativo Val d'Agri-Melandro-Sauro-Camastra INTERVENTO	9.620,80	3255

			P.F3.01.05. Determinazione a contrattare ex articolo 192		
--	--	--	---	--	--

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA - CONTABILE

Effettuati i controlli contabili degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limi delle disponibilità;
Esprime parere: **Favorevole**

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento in favore dei soggetti creditori come sopra indicati.

Marsicovetere, li 02/05/2024

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO - CONTABILE
F.to MARSICANO GIUSEPPINA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO la proposta di determinazione sopra riportata

DATO ATTO che in merito alla presente proposta di determinazione n. 99 del 30/04/2024 è stato acquisito il parere tecnico preventivo Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa da parte del responsabile dell'AREA TECNICA ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00, in data 18/01/2019 e il parere preventivo Favorevole di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00, in data 02/05/2024 .

DETERMINA

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la suddetta proposta di determinazione facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

MARSICOVETERE, li 30/04/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Ing. Giovanni DAMMIANO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **03/05/2024** al N. **538**.

Marsicovetere, li 03/05/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
Ing. Giovanni DAMMIANO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Marsicovetere , li **03/05/2024**

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Giovanni DAMMIANO)